

入札説明書に対する質疑事項の回答

工事名： 滋賀医科大学(医病)ライフライン再生(冷温水機等)工事(Ⅱ期)

課長	課長補佐	係長	主任	
				

質 疑 回 答 書

工事名： 滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（冷温水機等）工事（Ⅱ期）

質疑		図面番号	回答	
1	ガス検知器の台数及び警報盤の台数についてですが、M-20図ではガス検知器の台数が2台、警報盤の台数が1台となっており、参考数量表ではガス検知器の台数が1台、警報盤が2台となっています。M-20を正として計上して宜しいでしょうか。	M-20	1	図面を正とする。
2	計装図についてですが、撤去の往ヘッダーでは、TEW1撤去範囲に含まれませんが、更新ではTEW1を更新するようになっております。更新を正として計上してよろしいでしょうか。	M-17 M-19	2	よろしい。
3	ハロン設備の既設メーカーをご教示ください。	M-22	3	ホーチキ株式会社。
4	A通・③～④通間の表示灯についてですが、M-42では表示灯がなくM-23には既設となっています。新設で表示灯を設置するということで計上して宜しいでしょうか。	M-23 M-42	4	よろしい。
5	ハロン撤去の図面で★の劣化診断についてですが、調査項目の内容についてご教示願います。	M-43 M-49	5	サンプリング調査を行い、配管内部の腐食状況等を確認すること。
6	コンクリート基礎についてですが、土間の上にゴムシートを敷いてコンクリート基礎とあります。その際、差筋等でのズレ止めは不要でしょうか。また、コンクリートは現場手練りで宜しいでしょうか。手練りが不可の場合は、コンクリートの配合についてご教示ください。	M-50	6	差筋等でズレ止めを行う。現場手練りで宜しい。